



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

№ РД-11-740 / 19.12.2023 г.

BG16RFOP001-4.001-0001-C01-S-008-A2

към

ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО

№ РД-11-613/02.12.2020 г.

Днес, 19.12.2023 г. в град София, между:

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО с адрес: гр. София 1000, пл. „Света Неделя“ № 5, БУЛСТАТ 000695317, представлявано от проф. Илко Гетов – заместник-министър на здравеопазването, възложител на основание Заповед № РД-01-446/10.08.2023 г. на министъра на здравеопазването, и Мария Беломорова – директор на дирекция „Бюджет и финанси“, наричано по-долу за краткост „Възложител“, от една страна,

и

„МЕГА ГИПС“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. Славейков, ул. „Янко Комитов“ № 30, с ЕИК 102895253, ДДС идент. BG102895253, представлявано от управителя Кирил Папаринов, наричано по-долу за краткост „Изпълнител“ (строител), от друга страна,

(Възложителят и Изпълнителят наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“),

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 117а от Закона за обществените поръчки (ЗОП), и във връзка със сключен между страните Договор № РД-11-613/02.12.2020 г., изменен с Допълнително споразумение № РД-11-515/09.12.2022 г./BG16RFOP001-4.001-0001-C01-S-008-A1, по обособена позиция № 7 „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на ФСМП – Царево, ФСМП – Созопол, ФСМП – Средец и ФСМП – Малко Търново“ на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на Югоизточен район за планиране, в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 г.“, и след като се взе предвид, че:

1. Офертата на Изпълнителя по обособена позиция № 7 на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на Югоизточен район за планиране, в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 г.“ е подадена на 10.02.2020 г.

Този документ е създаден в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



2. На основание чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), строежът на обект ФСМП – Царево е предаден на 20.11.2023 г. от строителя на възложителя с подписване без забележки на Констативен Акт обр. № 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Констативен Акт обр. 15).

3. Сроковете по Договор № РД-11-613/02.12.2020 г., изменен с Допълнително споразумение № РД-11-515/09.12.2022 г., са спирани съгласно заповеди № РД-01-204/30.03.2021 г. и № РД-01-191/24.03.2022 г. на кмета на общ. Царево, както и за обект ФСМП – Царево – с подписване на Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството от 05.09.2023 г. (Акт обр. 10), съответно са възобновени, считано от 16.10.2023 г. с подписване на Акт за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството (Акт обр. 11), като общият срок на договора по чл. 2, ал. 2 от същия е удължен с 442 дни, т.е. до 29.01.2024 г.

4. Съгласно чл. 117а, ал. 1 от ЗОП, в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗОП изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, които формират стойността на договора, се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет.

5. С Постановление № 290 от 27 септември 2022 г. на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 78/30.09.2022 г.) е приета Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (Методика), изм. с Постановление № 275 от 13 декември 2023 г. на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 104/15.12.2023 г.), която към момента на подписване на настоящото допълнително споразумение е влязла в сила само в частта по § 6, касаеща приложимия индекс за третото тримесечие на 2023 г.

6. Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Договор № РД-11-613/02.12.2020 г. плащането на изпълнен обект се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след представянето на двустранно подписан Приемателно-предавателен протокол за приемане на работите на съответния обект и надлежно издадена фактура от страна на изпълнителя. Приемо-предавателният протокол за обект ФСМП – Царево е подписан на 23.11.2023 г.

7. Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 от Договор № РД-11-613/02.12.2020 г. окончателното плащане по договора се извършва след завършване на последния обект в срок до 30 (тридесет) дни след представянето на двустранно подписан Приемателно-предавателен протокол за приемане на работите на обекта и подписан окончателен двустранен приемателно-предавателен протокол за приемане на изпълнението на договора и надлежно издадена фактура от страна на изпълнителя. Страните не са подписвали окончателен приемо-предавателен протокол и не е извършено окончателно плащане по чл. 6, ал. 1, т. 3 от договора.



8. С писма с вх. № 26-00-2782/11.12.2023 г. и вх. № 26-00-2782/18.12.2023 г. Изпълнителят е направил искане за изменение на договора за обществена поръчка и е мотивирал същото, позовавайки се на невъзможност за покриване на разходите по строително-монтажните дейности и с оглед на непрестанно нарастваща инфлация невъзможност да вложи необходимите материали за обекта на предварително заложените цени съгласно подписания договор, което води до материални загуби за изпълнителя, и предварително договорената сума по завършване на обекта е недостатъчна за покриване на реалните разходи по неговото изграждане, и е представил доказателства за това.

9. Страните се съгласяват, че, в съответствие с Методиката и след прилагането ѝ, размерът на изменението на цената в резултат на инфлацията по отношение на извършените строително-монтажни работи за обекти ФСМП Созопол и ФСМП Средец, чл. 1.1. от Допълнително споразумение № РД-11-515/09.12.2022 г., се изменя, както следва:

1. за обект ФСМП-Созопол, цената се индексира с 52,10 % или стойността в размер до 126 449,26 лева без ДДС, 151 739, 11 лева с ДДС.

2. за обект ФСМП-Средец, цената се индексира с 52,10 % или стойността в размер до 103 256,31 лева без ДДС, 123 907,58 лева с ДДС.

Посочената цена е индексирана на база действително извършените и приети СМР съгласно двустранно подписани Протоколи за приемане на индексации от 13.12.2022 г. за съответния обект, на стойност, както следва:

1. за обект ФСМП-Созопол: 242 704,92 лева без ДДС;

2. за обект ФСМП-Средец: 198 188,69 лева без ДДС,

се сключи настоящото допълнително споразумение, в което страните постигнаха съгласие за следното:

Чл. 1. (1) Страните постигнаха съгласие, че в съответствие с Методиката и след прилагането ѝ, размерът на изменението на цената на Договор № РД-11-613/02.12.2020 г. в резултат на инфлацията по отношение на извършените строително-монтажни работи за обект ФСМП – Царево е, както следва: цената на договора за обект ФСМП – Царево се индексира със 70,74% или стойността в размер до 173 502,25 лева без вкл. ДДС или до 208 202,70 лева с вкл. ДДС.

(2) Предвид императивната разпоредба на чл. 116, ал. 2 от ЗОП, увеличението на цената при изменение на договора не може да надхвърля с повече от 50% стойността на основния договор. С оглед горното, при съблюдаване на горечитираната забрана, е взета предвид стойността на предходното Допълнително споразумение № РД-11-515/09.12.2022 г./BG16RFOP001-4.001-0001-S01-S-008-A1, с което е изменен Договор № РД-11-613/02.12.2020 г. Независимо от факта, че размерът на индексацията на цената за обект ФСМП – Царево, предмет на настоящото допълнително споразумение, е в размер на 70,74%, общият процент на последователните изменения на договора, включително настоящото, не надхвърля 50% от цената на основния договор.

Чл. 2. (1) Посочената в чл. 1 цена е индексирана на база цената за съответния обект по Договор № РД-11-613/02.12.2020 г., изменен с Допълнително споразумение № РД-11-515/09.12.2022 г.,



и се явява максималната стойност, до която може да се индексира плащането на извършените дейности за този обект.

(2) Страните постигнаха съгласие, че на база подписания от Възложителя или упълномощеното от него лице, строителния надзор и Изпълнителя констативен протокол за приемане на извършени СМР (бивш образец Акт 19) за обект ФСМП – Царево, ще бъде подписан отделен протокол, в който ще се приложи процентната индексация по чл. 1.

Чл. 3. Възложителят, ще заплати индексиранията стойност по протокола по чл.2, ал. 2 в срок до 30 дни, след подписване между страните на протокола и след представяне на отделна фактура за индексиранията стойност от страна на Изпълнителя.

Чл. 4. (1) Настоящото допълнително споразумение влиза в сила, при условие, че Възложителят осигури финансиране на индексиранията стойност, посочена в чл. 1 от настоящото споразумение, от проекта (проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020“) или от националния бюджет.

(2) При условията на ал. 1, настоящото допълнително споразумение влиза в сила в частта и до размера на осигуреното финансиране.

(3) За осигуряването на финансов ресурс, Възложителят уведомява Изпълнителя.

Чл. 5. Подписването на настоящото допълнително споразумение, не изключва правото на Възложителя да търси неустойки и обезщетения от страна на Изпълнителя, в случай на установена забава и/или неизпълнение, както и да ги удържа от дължимите към него плащания.


Чл. 6. Всички останали клаузи по Договор № РД-11-613/02.12.2020 г., изменен с Допълнително споразумение № РД-11-515/09.12.2022 г., остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договор № РД-11-613/02.12.2020 г., изменен с Допълнително споразумение № РД-11-515/09.12.2022 г., и се подписва в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



ПРОФ. ИЛКО ГЕТОВ
заместник-министър на здравеопазването
възложител на основание
заповед № РД-01-446/10.08.2023 г.


МАРИЯ БЕЛОМОРОВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ БФ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



КИРИЛ ПАВАРИНОВ
управител на
„МЕГА ГИПС“ ЕООД



**Заличена информация на осн.
Регламент (ЕС) 2016/679 във вр. с чл. 37
от ЗОП**